

RECAPITULATIF FINANCIER GENERAL SUIVANT Devis révisé

I/ RECAPITULATIF SIEFON - Devis de base et révisé

Partie 1 - Travaux de génie civil, de fouille, de déroulage, de tirage et de raccordement relatifs à l'éclairage public

Attachement n°	Montant avancement HT	Montant brut à payer HT	Montant net à payer HT	Montant net à payer TTC	Retenue pour remboursement d'avance HT
Total 2 à 7	38 408 250	38 408 250	34 567 425	40 789 562	3 840 825
Avancement des travaux sur n°8	51 331 726	12 923 476	12 923 476	15 249 702	
Total 1 à 8	51 331 726	51 331 726	47 490 901	56 039 263	

Sur la base du Devis révisé

RETENUES

Acompte payé (F HT)	11 500 000
Reste à rembourser sur avance	- 7 659 175
Retenue de garantie (5%)	- 2 566 586
Total retenues	- 10 225 761

Net à payer sur attachement n°8

Montant HT	2 697 715
TVA (18%)	485 589
Montant TTC	3 183 303

Partie 2 - Travaux de tirage et de sécurisation des câbles liés à l'alimentation des caméras

Attachement n°	Montant avancement HT	Montant brut à payer HT	Montant net à payer HT	Montant net à payer TTC	Retenue pour remboursement d'avance HT
Total 2 à 7	4 972 445	4 972 445	4 475 201	5 280 737	497 245
Avancement des travaux sur n°8	3 393 200	- 1 579 245	- 1 579 245	- 1 863 509	
Total 1 à 8	3 393 200	3 393 200	2 895 956	3 417 227	

Sur la base du Devis révisé

RETENUES

Acompte payé (F HT)	965 275
Reste à rembourser sur avance	- 468 031
Retenue de garantie (5%)	- 169 660
Total retenues	- 637 691

Net à payer sur attachement n°8

Montant HT	- 2 216 936
TVA (18%)	- 399 048
Montant TTC	- 2 615 984

TOTAL - Travaux de génie civil, de fouille, de déroulage, de tirage et de raccordement relatifs à l'éclairage public + Travaux de tirage et de sécurisation des câbles liés à l'alimentation des caméras

Attachement n°	Montant avancement HT	Montant brut à payer HT	Montant net à payer HT	Montant net à payer TTC	Retenue pour remboursement d'avance HT
Total 2 à 7	43 380 695	43 380 695	39 042 626	46 070 298	4 338 070
Avancement des travaux sur n°8	54 724 926	11 344 231	11 344 231	13 386 193	
Total 1 à 8	54 724 926	54 724 926	50 386 857	59 456 491	

Sur la base du Devis révisé

RETENUES

Acompte payé (F HT)	12 465 275
Reste à rembourser sur avance	- 8 127 206
Retenue de garantie (5%)	- 2 736 246
Total retenues	- 10 863 452

Net à payer sur attachement n°8

Montant HT	480 779
TVA (18%)	86 540
Montant TTC	567 320

II/ RECAPITULATIF SYLLA - Devis de base et révisé

Partie 1 - Travaux de génie civil, de fouille, de déroulage, de tirage et de raccordement relatifs à l'éclairage public

Attachement n°	Montant avancement HT	Montant brut à payer HT	Montant net à payer HT	Montant net à payer TTC	Retenue pour remboursement d'avance HT
Total 2 à 7	15 782 878	15 782 878	14 204 590	16 761 417	1 578 288
Avancement des travaux sur n°8	10 275 051	- 5 507 827	- 5 507 827	- 6 499 236	
Total 1 à 8	10 275 051	10 275 051	8 696 763	10 262 180	

Sur la base du Devis révisé

RETENUES

Acompte payé (F HT)	3 500 000
Reste à rembourser sur avance	- 1 921 712
Retenue de garantie (5%)	- 513 753
Total retenues	- 2 435 465

Net à payer sur attachement n°8

Montant HT	- 7 943 292
TVA (18%)	- 1 429 793
Montant TTC	- 9 373 085

III/ SYNTHESE GENERAL - Devis de base et révisé

TOTAL - Eclairage public (SIEFON + SYLLA)

Attachement n°	Montant avancement HT	Montant brut à payer HT	Montant net à payer HT	Montant net à payer TTC	Retenue pour remboursement d'avance HT
Total 2 à 7	54 191 128	54 191 128	48 772 015	57 550 978	5 419 113
Avancement des travaux sur n°8	61 606 777	7 415 649	7 415 649	8 750 465	
Total 1 à 8	61 606 777	61 606 777	56 187 664	66 301 444	

Sur la base du Devis révisé

RETENUES

Acompte payé (F HT)	15 000 000
Reste à rembourser sur avance	- 9 580 887
Retenue de garantie (5%)	- 3 080 339
Total retenues	- 12 661 226

Net à payer sur attachement n°8

Montant HT	- 5 245 577
TVA (18%)	- 944 204
Montant TTC	- 6 189 781

TOTAL GENERAL - Eclairage public + Alimentation caméras

Attachement n°	Montant avancement HT	Montant brut à payer HT	Montant net à payer HT	Montant net à payer TTC	Retenue pour remboursement d'avance HT
Total 2 à 7	59 163 573	59 163 573	53 247 216	62 831 715	5 916 357
Avancement des travaux sur n°8	64 999 977	5 836 404	5 836 404	6 886 956	
Total 1 à 8	64 999 977	64 999 977	59 083 620	69 718 671	

Sur la base du Devis révisé

RETENUES

Acompte payé (F HT)	15 965 275
Reste à rembourser sur avance	- 9 979 936
Retenue de garantie (5%)	- 5 696 323
Total retenues	- 15 676 258

Net à payer sur attachement n°8

Montant HT	- 7 462 513
TVA (18%)	- 1 343 252
Montant TTC	- 944 204

--	--	--	--	--	--

IV/ PAIEMENTS

	Montant HT	Montant TTC
Acompte (attachements 1)	15 965 275	18 839 025
Paiements effectifs sur attachements 2 à 7	51 414 143	60 668 689
TOTAL	67 379 418	79 507 714
Montant total des attachements 2 à 7	53 247 216	62 831 715
Reste à payer sur attachements 2 à 7	1 833 073	2 163 026

V/ TRAVAUX PARTIELLEMENT NON EXECUTES OU TOTALEMENT NON EXECUTES

	Montant HT	Montant TTC
Equipe SIEFON	15 066 800	17 778 824
Equipe SYLLA	758 000	894 440
TOTAL	15 824 800	18 673 264

VI/ TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

	Montant HT	Montant TTC
Equipe SIEFON	13 614 823	16 065 491
Equipe SYLLA	14 105 025	16 643 930
TOTAL	27 719 848	32 709 421

VII/ POINT FINAL DES PAIEMENTS

	Reste à payer sur travaux de base selon Devis révisé - Attachement n°02 à 07 (F HT)	Reste à payer sur travaux de base selon Devis révisé - Attachement n°08 (F HT)	Montant travaux supplémentaires (F HT)	Retenue de garantie sur travaux supplémentaires (5%)	Solde à payer (F HT)	Solde à payer sur formel (F TTC)	A déduire / hors attachement (F TTC)	Solde final à payer (TTC)	Total retenue de garantie, à rembourser à la réception définitive (F HT)
Equipe SIEFON EP	1 833 073	2 697 715	13 614 823	- 680 741	17 464 869	20 608 546	16 500 000	4 108 546	3 247 327
Equipe SIEFON Caméras	-	2 216 936	-	-	- 2 216 936	- 2 615 984	-	- 2 615 984	169 660
Equipe SIEFON EP+Caméras	-	480 779	13 614 823	- 680 741	15 247 934	17 992 562	16 500 000	1 492 562	3 416 987
Equipe SYLLA	-	7 943 292	14 105 025	- 705 251	5 456 482	6 438 648	-	6 438 648	1 219 004
TOTAL	-	7 462 513	27 719 848	- 1 385 992	20 704 416	24 431 210	16 500 000	7 931 210	4 635 991