



## TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE ELECTROGENE DE 22KVA ET DE LAMPES LED A L'INFIRMERIE AU SIEGE VRIDI



N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Tri 1, 2026	
					Déc	Jan
1	<b>TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE ÉLECTROGÈNE ET DE LAMPES LED</b>	28 jrs	Jeu 11/12/25	Lun 12/01/26		
2	<b>PRÉPARATION DES TRAVAUX</b>	16 jrs	Jeu 11/12/25	Lun 29/12/25		
3	Notification de bon de commande		Jeu 11/12/25	Jeu 11/12/25		
4	Visite d'exécution du projet	1 jr	Lun 22/12/25	Lun 22/12/25		
5	Validation du permis de travail	4 jrs	Mer 24/12/25	Sam 27/12/25		
6	Approvisionnement du matériel	6 jrs	Mar 23/12/25	Lun 29/12/25		
7	<b>TRAVAUX SUR SITE</b>	11 jrs	Mar 30/12/25	Sam 10/01/26		
8	Fourniture et manutention du groupe électrogène	1 jr	Mar 30/12/25	Mar 30/12/25		
9	Pose des goulottes de passage câble d'alimentation	1 jr	Mar 30/12/25	Mar 30/12/25		
10	Réalisation de la terre du groupe électrogène	1 jr	Mar 30/12/25	Mar 30/12/25		
11	Passage du câble d'alimentation et raccordement	1 jr	Mar 30/12/25	Mar 30/12/25		
12	<b>Arrêt des travaux pour non interruption du service</b>	9 jrs	Mer 31/12/25	Ven 09/01/26		
13	Contrôle et mise en service du groupe électrogène	1 jr	Sam 10/01/26	Sam 10/01/26		
14	Pose des lampes de l'infirmierie	1 jr	Sam 10/01/26	Sam 10/01/26		
15	Passage de câble et raccordement des lampes	1 jr	Sam 10/01/26	Sam 10/01/26		
16	Mise sous tension et contrôle de bon fonctionnement	1 jr	Sam 10/01/26	Sam 10/01/26		
17	<b>Repli du chantier et signature de PV</b>		Lun 12/01/26	Lun 12/01/26		

Projet : **VIVO ENERGY 2025**  
 Site : **INFIRMERIE**  
 Version : **02**

Tâche		Tâche inactive		Début uniquement	
Fractionnement		Jalon inactif		Fin uniquement	
Jalon		Récapitulatif inactif		Échéance	
Récapitulative		Tâche manuelle		Avancement	
Récapitulatif du projet		Durée uniquement		Progression manuelle	
Tâches externes		Report récapitulatif manuel			
Jalons externes		Récapitulatif manuel			