



N° PP :

N° 0004598

OT 018203

Client : SACI Site : ABOISSO

Domaine d'intervention	Temps d'intervention	
<input checked="" type="checkbox"/> Electricité <input type="checkbox"/> Climatisation <input type="checkbox"/> G.E <input type="checkbox"/> Onduleur <input type="checkbox"/> Plomberie <input type="checkbox"/> Autre :	Date début : 23/02/26	Date fin : 24/02/26
	Fréquence de la maintenance :	
	<input type="checkbox"/> Mensuelle <input type="checkbox"/> Bimestrielle <input type="checkbox"/> Trimestrielle <input type="checkbox"/> Semestrielle <input type="checkbox"/> Annuelle <input type="checkbox"/> Ponctuelle	
	Période concernée :	

Noms et prénoms des intervenants	
1. SAY RODRIGUE	4.
2.	5.
3.	6.

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance préventive des équipements électriques
Depoussiérage serrage des coffrets électriques
Vérification des luminaires Prise de tension et intensité

Constat du technicien (observations particulières avec images jointes, si possible)

Lors de la maintenance préventive électriques nous avons constaté 21 Panels 60x60 encastré en fin cycle (qui ont l'aspect jaunâtre), les luminaires, prise et bloc autonome de sécurité hors service, oréglette mono 1,20, 0,1 Ampoule B22 toilette visiteur, 06 panel 60x60 nat, 01 panel 60x60 Bureau BA, 01 prise et arche apparente etc

Statut de la maintenance : Achevée Non achevée Devis, N° devis :

Action à prévoir : Remplacer les luminaires, prise, et bbe autonomes hors service

Recommandations

Pour une bonne luminosité des espaces, remplacer les panels (2) ayant jaunis et les 06 panels 60x60 en c 6500k hors service or réglette nue mono 1,20m + tube led, or Ampoule B22 toilette visiteur or prise et arche apparente 2P+T, or tube led 1,20m 6500k, or boîte or ampoule E27, BA5S (01)

Visa Technicien Date : 26/01/26 Nom : SAY Signature :	Visa Responsable Maintenance Date : 02/03/2026 Nom : NIANZOU Emmanuelle Signature :	Visa Directeur Technique Date : 04/03/2026 Nom : ABOISSO Signature :
--	--	---





Client : *SGCI* Site : *ABOISSO* Type d'abonnement : *B.T*
 Calibre du disjoncteur général : *125A* Nouvel index horaire : *25.18.60.23*

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	<i>23,5° ≤ 30°</i>	
Vérifier les Températures des câbles	<i>50,5° ≤ 60°</i>	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: <i>19,01</i> I2: <i>10,7</i> I3: <i>11,11</i> ΔI:	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: <i>226</i> V2: <i>230</i> V3: <i>233</i> ΔV:	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: <i>402</i> V2: <i>402</i> V3: <i>402</i> ΔV:	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	<i>2000 > 500 Ω</i>	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	<i>30mA = 30mA</i>	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	<i>Remplacer les luminaires hors service</i>
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics...)	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, ...) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	

TRAVAUX A PREVOIR

*PTO doit Remplacer 01 Reglette mono nu 1,20, economat; 01 Ampoule E27 701 lettre visite tour
 06 panels 60x60 encastré Hall accueil; 01 panel 60x60 encastré Bureau RA; 01 prise appar
 etanche local GE, 21 panels 60x60 encastré qui ont la spect jaunâtre donc une faible
 luminosité de la zone 01 Reglette mono nu 1,20 DAB côté agence client 01 panel 60x60
 encastré caisse 3, 01 Boite etanche 100x100 derrière local technique, 01 Bloc Autonome
 de sécurité salle forte, 01 Ampoule E27 Jar dans, 02 panels couleur derrière Bureau*

Date : <i>25/02/26</i>	Date : <i>24/02/26</i>
Nom du client : <i>SGCI</i>	Nom du technicien : <i>SAY</i>
Signature : <i>[Signature]</i>	Signature : <i>[Signature]</i>