



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0007642

Client : SGCI Site : CONCESSION I N° OT :

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>23/03/26</u> Heure Arrivée <u>07h38</u> Heure Départ
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE <input checked="" type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>Memdehou Dominique</u>	4
2	5
3	6

Description des travaux
 Suite à l'appel du client pour un non démarrage du GE SMO V4106208020692 après coupe du électrique. Verif cotions/contrôles mécaniques et électriques

Résultat des travaux (après intervention)
 constat: dysfonctionnement du relais actuel. Relais HTS à remplacer. GE en arrêt.

Travaux à prévoir
 Prevoir faire le remplacement du relais RDCAD-405-0 15A/24V

Pièces remplacées	Références	Qté
?	?	?

Observations du technicien
 CH = 777,5h
 GE a l'arrêt
 F = gasoil 100%

Observations du client

Date : 23/03/26
 Nom du client : SGCI
 Signature Générale Côte d'Ivoire

Date : 23/03/26
 Nom du technicien : Memdehou
 Signature : [Signature]

Date : 23/03/26
 Resp. Service : [Signature]
 Signature : [Signature]