



Client : SGCi Site ADZOPE ADMICILE RA N° 1004771 N° OT : 013084

Table with 3 columns: Domaine d'intervention, Nature d'intervention, Dates d'intervention. Includes checkboxes for services like Electricité, Climatisation, GE, Onduleur, Plomberie, Energie solaire, and Autres.

Table with 2 columns: Nom et prénoms du (des) technicien(s), and a list of technicians: 1 BDKPE Kio, 2 OSCAR KPITIME, 3 DEIFFDUE CLAVER.

Description des travaux: Installation d'un équipement de climatisation dans la salle à manger au domicile RA. Dépose de l'ancien split mural LG INVERTER 2CV. Pose du nouveau split mural LG INVERTER C 2CV. Raccordement électrique et frigorifique de l'équipement.

Résultat des travaux (après intervention): Mise en service de l'équipement. MODEL: SUNO-18JLQAL (unité extérieure), MODEL: SUNO-18JLQAL (unité intérieure).

Travaux à prévoir: Aucun.

Table with 3 columns: Pièces remplacées, Références, Qté. Content: travaux effectués selon de vis 0042/2026.

Observations du technicien: Bon fonctionnement de l'équipement. M. Bill l'ancien équipement est resté au domicile RA.

Observations du client: (Empty field)

Signature section with fields for Date, Nom du client, Signature, Date, Nom du technicien, Signature, Date, Resp. Technique, Signature. Includes stamp for DIABATE MAWA.





Client : S.G.C.I Site : AGENCE Tribissac N° 1004340 N° OT : 018.150

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : 20/01/2026 Heure Arrivée 09 Heure Départ 17H
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : 21/01/2026 Heure Arrivée 09 Heure Départ 18H
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : 22/01/2026 Heure Arrivée 09 Heure Départ 17H
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : 23/01/2026 Heure Arrivée 09 Heure Départ 15H
Plomberie <input type="checkbox"/>		
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

- 1 TEHIANE ROFFO
- 2 KOUADIO RODRIGUE
- 3 SANGA OSEE
- 4 KOUASSI KEVEN
- 5
- 6

Description des travaux

Dépannage climatisation.
Remplacement du circuit frigorifique du split cassette du guichet.
Vérification de l'étanchéité du circuit.
Mise en service de l'équipement.

Résultat des travaux (après intervention)

le circuit est étanche
bon fonctionnement de l'équipement.

Travaux à prévoir

Pas de travaux à prévoir

Pièces remplacées

Références

Qté

Travaux fait selon devis N°0423/2025

Observations du technicien

un seul split fonctionnel dans le guichet sur 2 split.

Observations du client

Date : 23/01/25 Nom du client : S.G.C.I Signature : [Signature] 23.01.25	Date : 23/01/25 Nom du technicien : Tehiane Signature : [Signature]	Date : 06/02/2025 UNIVELECT SAS BP 2943 Abidjan 11 Resp. Technique : [Signature] Signature : [Signature] Fax : 22 21 28 93 20 Service Maintenance
--	---	--





SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 03

Date de cr ation : 24/12/2025

Client : SGCI Site : Langouin/Elite N° 0000305 N° OT : 018657

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>04/02/2026</u> Heure Arrivée <u>08H30</u> Heure Départ <u>10H30</u>
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. <u>JUNIOR KONAN</u>	4. _____
2. _____	5. _____
3. _____	6. _____

Description des travaux

Etant donné que les deux agences possèdent la même compteur SOBECI, je vous demande de bien vouloir envoyer la section d'adduction d'eau qui dessert l'agence paul langouin.

Recherche de conduite d'eau effectuée.

Résultat des travaux (après intervention)

Après intervention : Conduite d'eau potable retrouvée Recherche effectuée.

Travaux à prévoir

Suspension de la Conduite d'eau de l'agence paul langouin.

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>Aucune pièces remplacées</u>		

Observations du technicien

Conduite Retrouvée.

Observations du client

SOCIETE GENERALE
AGENCE PAUL LANGOUIN
 09
 16

Date : <u>04/02/2026</u>	Date : <u>06/02/2026</u>
Nom du client : <u>SGCI</u>	Nom du technicien : <u>KONAN</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>

Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA - EP) - Climatisation et Froid - Groupe Electrogène - Onduleur

S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA, Siège social : 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo - ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11

Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel : +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com





Client : S.G.C.I Site Koumassi Rombou N° 0090304 N° OT : 018.650

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>04/02/26</u> Heure Arrivée <u>13h</u> Heure Départ <u>14h</u>
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
<u>Plomberie</u>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 <u>KONAN JUNIOR</u>	4
2	5
3	6

Description des travaux

Manque d'eau dans l'agence. Urgence Signalée.
Coupage d'eau d'eau (SODECI).
Surpresseur bon fonctionnement deux bache à
eau une bache à eau défectueux.

Résultat des travaux (après intervention)

Après intervention problème d'eau résolu.
Bon fonctionnement des toilettes Hommes & Dames.

Travaux à prévoir

Remplacemont d'une bache à eau défectueux

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>Aucune</u> <u>pièces</u> <u>remplacées</u>		

Observations du technicien

bache à eau HD-Service les deux bache à eau
contient tout un et défectueux

Observations du client

Date : <u>04/02/26</u>	Date : <u>04/02/26</u>	Date : <u>06/02/26</u>
Nom du client : <u>S.G.C.I</u>	Nom du technicien : <u>KONAN JUNIOR</u>	Resp. Technique : <u>Service Maintenance</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>





Client : SOGE LUX Site: Trecherville N° 0000107 N° OT :

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : 04/02/2026	Heure Arrivée : 8H45	Heure Départ : 11H30
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Autres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

- 1 ASSOA DANIEL 4
- 2 DIABATE BASSAYA 5
- 3 6

Description des travaux

Diagnostic: Mauvais rendement signalé par le client et alarme le Hammaud
Cause: Baisse de tension au moment.
Solution: Mise en marche de l'équipement et vérification de son fonctionnement.

Résultat des travaux (après intervention)

Bon fonctionnement de l'équipement.

Travaux à prévoir

// //


Pièces remplacées	Références	Qté
//	//	

Observations du technicien

Bon fonctionnement de l'équipement

Observations du client

Date : 04.02.2026	Date : 04/02/2026	Date : 05/02/2026
Nom du client : Mahmaud	Nom du technicien : ASSOA	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :





Client : SOGELUX Site : Erchaville N° 0000101 N° OT :

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : 04/04/2026 Heure Arrivée DHL5 Heure Départ 11h45
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Autres <input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. ASSOA DANIEL	4
2. DIABATE BASSAYA	5
3.	6

Description des travaux
 Diagnostic: Le split mural SCHA P du local technique ascenseur fait du bruit.
 Cause: Turbine de l'unité intérieure cassée.
 Solution: Prevoir le remplacement de la turbine, ou changer l'équipement.

Résultat des travaux (après intervention)
 Confirmation du remplacement de l'équipement par le client.

Travaux à prévoir
 Remplacement de l'équipement

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien
 Remplacement de l'équipement

Observations du client

Date : 04/04/2026
 Nom du client : SOGELUX
 Signature : [Signature] Date : 05/02/2026
 Resp. Technique : [Signature] Signature : [Signature]

