



N° 00004757

Client : IPS CGRAE Site AGENCE SAN-PEDRO N° OT :

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>17/03/26</u>	Heure Arrivée <u>08H</u>	Heure Départ
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/>				
Autres <input type="checkbox"/>				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>SANGA ELIDJE OSEE</u>	4
2	5
3	6

Description des travaux

SOUF
 Vérification du condensateurs d'un split
 cassette de la salle archive.

Résultat des travaux (après intervention)

SOUF, le condensateur est hors-service

Travaux à prévoir

Remplacement du condensateur

Pièces remplacées	Références	Qté
.....
.....
.....

Observations du technicien

Il fait très chaud dans la salle archive

Observations du client

.....

Date :	Date : <u>17/03/26</u>	Date :
Nom du client :	Nom du technicien : <u>SANGA</u>	Resp. Technique :
Signature :	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature :