



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 03

Date de creation : 24/12/2025

Client : IPS CGRA Site : Cocody N° : 0000172 N° OT : 01885

Domaine d'intervention		Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité	<input type="checkbox"/>	Dépannage	<input type="checkbox"/>	Date : <u>18/02/26</u>	Heure Arrivée <u>11H</u> Heure Départ <u>12H</u>
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Autres	<input type="checkbox"/>	Expertise	<input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. <u>KOUAME GERARD</u>	4
2. <u>NI GBRE YORO</u>	5
3. _____	6

**Description des travaux**

Expertise pour une installation apparente du split mural Samsung du Bureau chef de service Reclamation et Requête R 10 tuyauterie encastré defectueux car fuite sur le circuit

**Résultat des travaux ( après intervention )**

///

**Travaux à prévoir**

Installation apparente du split

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>Aucune</u>	<u>///</u>	<u>///</u>

**Observations du technicien**

fuite sur le circuit frigorifique encastré

**Observations du client**

P.A. Dime Guiso



Date : 18/02/2026 Date : \_\_\_\_\_  
 Nom du client : \_\_\_\_\_ Nom du technicien : Gerard Resp. Technique : \_\_\_\_\_  
 Signature : MIB FEV 2026 Signature : [Signature] Signature : \_\_\_\_\_

