



Client : IPS CGRAE Site : Cocody N° 0000172 N° OT : 018885

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input type="checkbox"/>	Date : <u>18/02/26</u> Heure Arrivée <u>12H</u> Heure Départ <u>12H</u>
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Autres <input type="checkbox"/>	<u>Expertise</u> <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>KOUAME GERARD</u>	4 _____
2 <u>NI GBRE YORO</u>	5 _____
3 _____	6 _____

**Description des travaux**  
Expertise pour une installation apparente du split mural Samsung du Bureau Chef de Service Reclamation et Requête R10  
Tuyauterie encastree defectueuse car fuite sur le circuit

**Résultat des travaux ( après intervention )**  
///

**Travaux à prévoir**  
Installation apparente du split (déplacement)

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>Aucune</u>	<u>///</u>	<u>///</u>

**Observations du technicien**  
fuite sur le circuit frigorifique encastree

**Observations du client**  
P.A. Mme Guiso



Date : <u>18/02/2026</u>	Date : <u>19/02/2026</u>
Nom du client : _____	Nom du technicien : <u>Gerard</u>
Signature : <u>18 FEB 2026</u>	Signature : <u>[Signature]</u>
	Signature : <u>[Signature]</u>

