



Client : SGCI Site ELS KOUTE N° 0000015 N° OT : 079020

Domaine d'intervention		Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité	<input type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>26/02/26</u>	Heure Arrivée <u>12h</u> Heure Départ <u>12h</u>
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
GE	<input checked="" type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
Autres	<input type="checkbox"/>			Date :	Heure Arrivée Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. <u>TAMO EVRARD</u>	4. _____
2. _____	5. _____
3. _____	6. _____

Description des travaux

- Dysfonction au niveau du disjoncteur GIE. Contrôle électrique, au niveau de l'inverseur et de l'onduleur.

- Contrôle de l'installation électrique mise à l'arrêt du GE

Résultat des travaux (après intervention)

- Court circuit au niveau de l'inverseur et de l'onduleur;

- En sens de by pass;

Travaux à prévoir

- Remplacement de l'inverseur.

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

- GE est à l'arrêt, non démarrage en cas de coupure (GIE)

Observations du client

Date : _____	Date : <u>26/02/26</u>	Date : _____
Nom du client : _____	Nom du technicien : <u>TAMO EVRARD</u>	Resp. Technicien : _____
Signature : _____	Signature : _____	Signature : _____

