



Client : ACI Site : DARBOUR ZONE 4 DIRECTION N° : 0000512 N° OT : 019274

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>18/03/26</u> Heure Arrivée <u>16h</u> Heure Départ <u>18h00</u>
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Autres <input type="checkbox"/>		Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. <u>DIABARE BASSAYA</u>	4. _____
2. <u>RADO</u>	5. _____
3. <u>SILUE</u>	6. _____

Description des travaux
 Diagnostic: Le split murale TCH 15 CV ON/OFF de la salle serveur ne produit pas du froid.
 Cause: Le compresseur est H.S (bloqué mécaniquement)
 Solution: Plusieurs test effectués.

Résultat des travaux (après intervention)
Contact du compresseur H.S

Travaux à prévoir
Remplacer l'équipement H.S

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>///</u>	<u>///</u>	

Observations du technicien
Equipement à l'arrêt

Observations du client
Extrêmement urgent! Climatiseur du local technique abritant le serveur local de ACI et les équipements Réseau.

Date : 18/03/2026 Date : 18/03/26 Date : 19/03/2026
 Nom du client : KOUADIO Nom du technicien : _____
 Signature : _____ Signature : _____
 Agence Commerce-Industrie (25) 27 21 35 95 17
 service.mega@acchimie.com

