



Client : UNIVELECT SAS Site : MARCORY ZONE 4 N° 0000353 N° OT : 018262

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité	Dépannage	Date : 20/01/26	Heure Arrivée 08 ^h	Heure Départ 11 ^h
Climatisation	Entretien	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE	Installation	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur	Audit	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres		Date :	Heure Arrivée	Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. KOTROH KOUAME A. 4
 2. ASSOUAN KABLAN M. 5
 3. 6

Description des travaux

Panne signalée : Supresseur non fonctionnel.

Cause : Disjonction circuits supresseur et prise logistique et sur Achat dû au câble d'alimentation présentant un défaut.
 Action menée : Recherche, vérification, test de continuité Remplacement du câble d'alimentation et dissociation avec circuit PC

Résultat des travaux (après intervention)

Bon fonctionnement des équipements électriques

Travaux à prévoir

/

Pièces remplacées	Références	Qté
Goulotte adhésive 16x16	061g	
Câble YGV	25.16	
Vis Parker n° 8 / Boîte plexo 10x16	20.16	
Cheville fisher n° 8 / Domino 16A (pare)	20.02	

Observations du technicien

Rien à signaler

Observations du client

UNIVELECT SAS
26/01/2026
Date : 26/01/2026
Signature :

Date : 20/01/26
 Nom du technicien : ASSOUAN
 Signature :

Date :
 Resp. Technique :
 Signature :



Client : UNIVELECT SAS Site : MARCOBY ZONE 4 N° 000355 N° OT : 0122621

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité	Dépannage	Date : 20/01/26	Heure Arrivée 08h	Heure Départ 08h30
Climatisation	Entretien	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE	Installation	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur	Audit	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres		Date :	Heure Arrivée	Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. KOTROH KOUMAÉ ALAIN 4.
 2. ASSOUAN KABLAM M. 5.
 3. 6.

Description des travaux

Panne : Supresseur non fonctionnel.

Cause : Désjonction du câble d'alimentation présentant un défaut.

Action : Recherche de panne, test de continuité.

Résultat des travaux (après intervention)

et neutre. Câble présente un défaut entre phase

Travaux à prévoir

Réplacer le câble d'alimentation. Goulotte adhérente 16x16 pliée domino 16x16 + boîte Plexo 100x100, vis + cheville n°8 (20),

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

Arrêt du suppresseur provoquant un faible débit d'eau.

Observations du client

UNIVELECT SAS	
Date : 26/01/2026 Nom du client : UNIVELECT Signature :	Date : 20/01/26 Nom du technicien : Assouan Signature :

Date :
Resp. Technique :
Signature :