



Client : IPS - CGRAE Site : TREICHVILLE DAT A N° 30000052 ETAGE N° OT : 016072

| Domaine d'intervention |                                     | Nature d'intervention |                                     | Dates d'intervention   |                          |                         |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Electricité            | <input type="checkbox"/>            | Dépannage             | <input checked="" type="checkbox"/> | Date : <u>26-02-26</u> | Heure Arrivée <u>14h</u> | Heure Départ <u>16h</u> |
| Climatisation          | <input checked="" type="checkbox"/> | Entretien             | <input type="checkbox"/>            | Date : .....           | Heure Arrivée .....      | Heure Départ .....      |
| GE                     | <input type="checkbox"/>            | Installation          | <input type="checkbox"/>            | Date : .....           | Heure Arrivée .....      | Heure Départ .....      |
| Onduleur               | <input type="checkbox"/>            | Audit                 | <input type="checkbox"/>            | Date : .....           | Heure Arrivée .....      | Heure Départ .....      |
| Autres                 | <input type="checkbox"/>            | .....                 | <input type="checkbox"/>            | Date : .....           | Heure Arrivée .....      | Heure Départ .....      |

| Nom et prénoms du (des) technicien(s) |         |
|---------------------------------------|---------|
| 1. <u>ETTIEN CREPIN</u>               | 4. .... |
| 2. <u>NIGUËSSAN KOLLABO</u>           | 5. .... |
| 3. ....                               | 6. .... |

**Description des travaux**

Diagnostic : Le split cassette york sev Bureau Gestion de Gestion 2 ne produit pas du froid  
Cause : Non démarrage du compresseur  
Action menée : après plusieurs vérifications de éléments frigorifiques et électrique nous avons constatés que le Condensateur souff est HS.

**Résultat des travaux ( après intervention )**

Equipement à l'arrêt

**Travaux à prévoir**

Remplacer le Condensateur souff HS par un nouveau.

| Pièces remplacées | Références | Qté |
|-------------------|------------|-----|
| <u>Aucune</u>     |            |     |

**Observations du technicien**

**Observations du client**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Date : <u>26/02/2026</u>         | Date : <u>26-02-2026</u> |
| Nom du technicien : <u>Etien</u> | Resp. Technique :        |
| Signature :                      | Signature :              |

