	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.P02 Version : 01 Date de création : 25/07/2022
UNIVELECT	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	

N° PP : ..... Nº 0007337 N° : OT017767

Client : IPS CGRAE Site : TREICHVILLE

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☒ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Plomberie ☐ Autre :	Date : 23/04/26 Heure d'arrivée : 09 H 13 Heure de départ : 15 H 45 **Fréquence de la maintenance :** ☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée :** .....

Nom et prénoms des intervenants

1. SAY RODRIGUE
2. AGODIO TOTY
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités : Maintenance Preventive des équipements électriques Depoussiérage, serrage des coffrets électriques, Verification des luminaires prise de tension et intensité

Observations du client : .....

Visa client	Visa intervenant
Date : 23/04/26 Nom : Signature :	Date : 23/04/26 Nom : SAY Signature :

CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Direction Recouvrement

UNIVELECT SAS 11 BP 2943 Abidjan 11 Tél : 27 21 28 00 41 Fax : 27 21 26 93 20 Service Maintenance

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.P02
UNIVELECT	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 01 Date de création : 25/07/2022

N° PP : ..... Nº 0007336 N°: OT017767

Client : IPS CGRAE Site: TREICHVILLE

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☒ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Plomberie ☐ Autre :	Date : 22/04/26 Heure d'arrivée : 08H31 Heure de départ : 15H30 Fréquence de la maintenance : ☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle Période concernée : .....

Nom et prénoms des intervenants

1. SAY RODRIGUE
2. AGOBO TOTI
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités : Maintenance preventive des équipements electriques De poussierage, Serrage des coffrets electriques, verification des luminaires, prise de tension et intensité

Observations du client : .....

Visa client	Visa intervenant
Date : 28/04/26 Nom : Signature :	Date : 22/04/2026 Nom : SAY Signature :

CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Direction Recouvrement

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2
	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 03 Date de création : 25/07/2022

N° PP : ..... Nº 0005201 N° OT 017767

Client : TPS CGRAE Site : TREICHVILLE

Domaine d'intervention

- [x] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Plomberie
- [ ] Autre : .....

Temps d'intervention

Date début : 22/04/26 Date fin : 23/04/26

Fréquence de la maintenance :

☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle

Période concernée : .....

Noms et prénoms des intervenants

1. SAY RODRIGUE
2. AGADIO TOTI
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités

(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance preventive des équipements electriques
Depoussièrage, serrage des coffrets électriques
Verification des luminaires, prise de tension et intensité

Constat du technicien (*observations particulières avec images jointes, si possible*)

Lors de la maintenance preventive électriques nous avons constaté au 3ème etage BATA 01 spot encastré Ø150 Toilette; 4ème étage BATA Escaler 02 spots carré apparent 6500K; 2ème etage escaler BATA 02 spot carré apparent 6500K; 1er etage BATA Escaler 01 spot carré apparent 6500K etc

Statut de la maintenance : ☒ Achevée ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : Remplacer les luminaires hors service

Recommandations

Pour un bon éclairage des zones, remplacer les luminaires hors services: 01 spot enc Ø150, 14 spot led apparent 300x300 6500K 01 panel led enc 60x60 6500K
Afin d'assurer une bonne durée des lampe, prevoir faire le changement lorsqu'elles ne sont plus utilisées.

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 23/04/26	Date : 27/04/2026	Date : 27/04/2026
Nom : SAY	Nom : ABOUA	Nom : ABOUA
Signature :	Signature :	Signature :

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	Version : 04 Date de création : 10/03/2023

Client : IPS-CGRAE ..... Site : Treichville ..... Type d'abonnement : BT But A 3ème étage .....

Calibre du disjoncteur général : 60A ..... Nouvel index horaire : NUMERIQUE .....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	21° ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	28° ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 02,134 I2 : 12,124 I3 : 13,121 ΔI :	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 230 V2 : 230 V3 : 229 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 398 V2 : 397 V3 : 396 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	2000 > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30mA ≤ 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Remplacer un spot hors service
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

Remplacer un spot encastré Toilette 6500K Ø150

Date : 23/04/2026

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE DE RETRAITE

Date : 23/04/2026

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	Version : 04 Date de création : 10/03/2023

Client : IPS-CGRAE Site Trechmalle But A2ème étage Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire : NUMERIQUE

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	19° ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	36° ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 12,50 I2 : 14,31 I3 : 02,06 ΔI :	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 229 V2 : 230 V3 : 229 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 398 V2 : 398 V3 : 397 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	2000 > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30mA 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Remplacer 02 spots carré apparent
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

Remplacer 02 spots carré apparent a l'esealer 6500k

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT

Date : 28/04/2026	Date : 23/04/2026

UNIVELECT	**SYSTEME MANAGEMENT QUALITE** **CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES**	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023

Client : IPS-CGRAE Site : Treichville Bat A RDC Imprimerie Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire : NUMERIQUE

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	22° ... ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	33° ... ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 02,42 I2 : 11,40 I3 : 10,44 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 230 V2 : 228 V3 : 229 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 397 V2 : 397 V3 : 397 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	2000.... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30mA = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
TRAVAUX A PREVOIR		

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Direction Recouvrement

Date : 23/04/2024	Date : 23/04/2024
Nom du client :	Nom du technicien : SAKI

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2
UNIVELEC	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	Version : 04 Date de création : 10/03/2023

Client : IPS-CGRAE Site : Trechville Bat A 1er Etage Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire : NUMERIQUE

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	22° ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	31° ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 10,98 I2 : 18,41 I3 : 12,93 ΔI :	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 228 V2 : 228 V3 : 229 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 396 V2 : 397 V3 : 398 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	200.0 > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30mA = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Remplacer 01 spot carré hors service
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

Remplacer un spot carré apparent couloir escalier

Date : 23/04/2026 Date : 23/04/2026

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELEC	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : IPS-CGRAE..... Site : Treichville. Bat A 4ème étage Type d'abonnement : BT.....

Calibre du disjoncteur général : 60A... Nouvel index horaire : NUMERIQUE.....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	24°.. ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	..32°≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 18,82 I2 : 05,34 I3 : 14,63 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 228 V2 : 230 V3 : 229 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 398 V2 : 398 V3 : 396 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	2000.. > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	..30mA = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Remplacer les luminaires hors service
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

Remplacer les luminaires hors service : BATA 3ème étage Toilette 01 spot encastré Ø150 6500K, BATA 4ème étage Escalier 02 spot carré apparent ; 4ème étage Bureau gestion de cotisation 01 panel 60x60 encastré 6500K

Date : 23/04/2026	Date : 23/04/2026

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : IPS-CGRAE Site : Treichville BUREAU Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire : NUMERIQUE

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	19° ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	32° ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 21,53 I2 : 11,10 I3 : 10,09 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 230 V2 : 229 V3 : 230 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 397 V2 : 398 V3 : 398 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	2000 > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30mA = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
TRAVAUX A PREVOIR		

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Recouvrement

Date : 23/04/2026	Date : 23/04/2026
Nom du client :	Nom du technicien :

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : IPS-CGRAE Site : Trechnille But B 1er étage Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire : NUMERique

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	22° ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	32° ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 13,48 I2 : 8,56 I3 : 7,73 ΔI :	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 228 V2 : 228 V3 : 228 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 396 V2 : 395 V3 : 396 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	200 ohm ≥ 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30 mA = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Remplacer 02 spot carré hors service
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

Remplacer 02 spot carré apparent a l'réseau lis

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT

Date : 23/04/2026 Date : 23/04/2026

UNIVELECT	**SYSTEME MANAGEMENT QUALITE** **CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES**	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023

Client : IPS-CGRAE Site : Trenchville Bat B 2ème Etage Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire : NUMERIQUE

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	21° ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	31° ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 21,97 I2 : 23,28 I3 : 20,41 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 228 V2 : 229 V3 : 227 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 396 V2 : 396 V3 : 395 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	2000 > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30mA = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
TRAVAUX A PREVOIR		

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT

Date : 23/04/2026	**Date :** 23/04/2026

UNIVELECT	**SYSTEME MANAGEMENT QUALITE** **CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES**	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023

Client :..IPS-CGRAE..... Site :..Treichville..... Type d'abonnement :..BT.....

Calibre du disjoncteur général :..60A..... Nouvel index horaire :..NUMERIQUE.....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	18°... ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	35°... ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 11,81 I2 : 6,39 I3 : 6,08 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 228 V2 : 229 V3 : 229 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 396 V2 : 397 V3 : 396 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	2000 > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30mA = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Remplacer 01 spot carré apparent hors service
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

Remplacer 01 spot carré apparent 6500K à l'escalier

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	Version : 04 Date de création : 10/03/2023

Client : 213-CGRAE Site : Treichville But Bt Emballage Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire : NUMERIQUE

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	23° ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	30° ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 229 I2 : 228 I3 : 228 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 0,004 V2 : 0,004 V3 : 0,004 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 396 V2 : 395 V3 : 396 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	2000 > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30mA = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Remplacer 03 spots carré hors service
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

Remplacer 03 spots carré apparent 6'500k à l'escalier

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : IPS - CGRAE Site : Treichville BATRDC Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire : NUMERIQUE

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	25° ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	33° ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 0,02 I2 : 0,14 I3 : 0,124 ΔI :	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 219 V2 : 219 V3 : 225 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 384 V2 : 385 V3 : 382 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	2000 > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30mA = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Remplacer 03 spots carré apparent
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

Remplacer 03 spots carré apparent a l'escalier

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT

Date : 23/04/2024

Date : 23/04/2024

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN09.PO1 Version: 01
	FICHE D'IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE	Date de création: 04/10/2023

Periode:	AVRIL	Date de debut: 22/04/26	Date de fin: 23/04/26
Client:	IPS-CGRAE	Technicien:	SAY RODRIGUE
Site:	TREICHVILLE		

N°	Localisation	Désignation	Type	Nbre de module	Puissance	Marque	Date d'entretien	Heure	Résultats	Visa Référent du client
1	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	54	4P 80A	Schneider	22/04/26		Bon etat	
2	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	54	4P 80A	Schneider	22/04/26		Bon etat	
3	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	54	2P 40A	Schneider	22/04/26		Bon etat	
4	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	54	2P 40A	Schneider	22/04/26		Bon etat	
5	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	72	4P 63A	Schneider	22/04/26		Bon etat	
6	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	2P 40A	Schneider	22/04/26		Bon etat	
7	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	2P 40A	Schneider	22/04/26		Bon etat	
8	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	96	4P 100A	Schneider	22/04/26		Bon etat	23/04/26
9	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	120	4P 100A	Schneider	23/04/26		Bon etat	
10	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	120	4P 100A	Schneider	22/04/26		Bon etat	
11	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	120	4P 100A	Schneider	22/04/26		Bon etat	
12	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	120	4P 100A	Schneider	22/04/26		Bon etat	
13	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	60	4P 40A	ABB	23/04/26		Bon etat	
14	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	96	4P 100A	Schneider	23/04/26		Bon etat	
15	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	Ungelec	23/04/26		Bon etat	
16	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	Ungelec	23/04/26		Bon etat	
17	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	96	4P 100A	Schneider	23/04/26		Bon etat	
18	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	ABB	23/04/26		Bon etat	

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Direction Recouvrement

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN09.PO1
	FICHE D'IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE	Version: 01
		Date de création: 04/10/2023

19	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	Legrand	23/04/26		Bon etat
20	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	96	4P 100A	Schneider	23/04/26		Bon etat
21	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	ABB	23/04/26		Bon etat
22	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	Famatel	23/04/26		Bon etat
23	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	96	4P 100A	Schneider	23/04/26		Bon etat
24	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	ABB	23/04/26		Bon etat
25	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	Legrand	23/04/26		Bon etat
	TOTAL COFFRETS	25							

23/04/2026

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Direction Recouvrement