UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 02 Date de création : 22/02/2022
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 0007697

Client ZLECAF Site Il Plateaux Vallons N° OT 018559

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	☐	Dépannage	☒	Date : 28/01/26 Heure Arrivée 16H45 Heure Départ 19H
Climatisation	☒	Entretien	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE	☐	Installation	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur	☐	Audit	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie	☐	.....	☐	
Energie solaire	☐			
Autres	☐			

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 DIABATE BASSAYA
2 ASSOA DANIEL
3
4
5
6

Description des travaux

Diagnostic: Le split MURAL 2CV AIR WELL R22 de la salle de reunion dejarcte.
Cause: Le compresseur chauffe et manque en intensité.
Solution: Equipement à l'arrêt (a remplacé)

Résultat des travaux (après intervention)

Equipement à l'arrêt

Travaux à prévoir

Remplacé l'équipement.

Pièces remplacées	Références	Qté
//	//	

Observations du technicien

Equipement à l'arrêt

Observations du client

Date : 28/01/2026 Nom du client : CN ZLECAF Signature :	Date : 28/01/26 Nom du technicien : DIABATE Signature :	Date : Resp. Technique : Signature :

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Cabinet du Premier Ministre
SECRETARIAT EXECUTIF
du CN ZLECAF