UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001304

Client : CN-2LECAF Site : DEUX PLATEAUX DUNCAN N° OT : 02011

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	☐	Dépannage	☒	Date : 12-06-26 Heure Arrivée : 16H Heure Départ : 17H
Climatisation	☒	Entretien	☐	Date : Heure Arrivée : Heure Départ :
GE	☐	Installation	☐	Date : Heure Arrivée : Heure Départ :
Onduleur	☐	Audit	☐	Date : Heure Arrivée : Heure Départ :
Autres	☐	.....	☐	

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. DIABATE BASSAYA
2. TRAORE SOULEYMANE
3.
4.
5.
6.

Description des travaux

Constat : Le split mural AIRWELL ON/OFF 2CV du bureau de la DIRECTRICE ne produit pas du froid.
Cause : Le Condensateur du Compresseur et le moteur Condenseur sont défectueux.
Action menée : Contrôle des 2 Condensateurs.

Résultat des travaux (après intervention)

Equipement à l'arrêt.

Travaux à prévoir

Remplacé le condensateur 45uf et 3uf

Pièces remplacées	Références	Qté
//		
//		

Observations du technicien

Pas de climatisation dans le bureau de la directrice

Observations du client

Date : 12-06-2026 Nom du client : CN2LECAF Signature :	Date : 12-06-26 Nom du technicien : DIABATE Signature :	Date : 15/06/2026 Resp. Technique Signature : ABOUBA

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Cabinet du Premier Ministre
SECRETARIAT EXECUTIF
du CN 2LECAF