	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.P02 Version : 01 Date de création : 25/07/2022
UNIVELECT	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	

N° PP : ..... Nº 0008275 N°: OT015936

Client : IPS CREAE Site: AGENCE MAN

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☒ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Plomberie ☐ Autre :	Date : 29-05-26 Heure d'arrivée : 8H Heure de départ : 9H **Fréquence de la maintenance :** ☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée :** Mai

Nom et prénoms des intervenants

1. SOUMAHORO 3. ..... 5. .....
2. ..... 4. ..... 6. .....

Description des activités : Maintenance Préventive des equipements electriques, Serrage, Dépoussierage, Verification des luminaires, Test des différentiels et contacteurs des tableaux

Observations du client : .....

Visa client	Visa intervenant
Date : 29-05-2026 Nom : [illegible] MARC Signature :	Date : 29-05-26 Nom : SOUMAHORO Signature :

IPS CREAE / APS DE MAN
LE 29 MAI 2026
Section Accueil, Information et Communication
N° .....

UNIVELECT S.A.S 01 BP 2943 Abidjan 11 Tél : 27 21 28 00 41 Fax : 27 21 26 93 20 Email : info@univelect.com Service Maintenance

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2 Version : 03 Date de création : 25/07/2022
	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	

N° PP : ..... Nº 0006009 N° OT 015936

Client : IFS - CEDAE Site : AGENCE ATAM

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☒ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Plomberie ☐ Autre :	Date début : 29-05-26 Date fin : 29-05-26 **Fréquence de la maintenance :** ☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée** : Mai

Noms et prénoms des intervenants

1. SOUMAHORO TIEFOLO
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance préventive des equipements electriques, Serrage Vérification des luminaires, Test des différentiels, Dépoussierage et contrôle de Tensions

Constat du technicien (*observations particulières avec images jointes, si possible*)

quelques luminaires Hors Service

Statut de la maintenance : ☐ Achevée ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....
Action à prévoir : le remplacement des luminaires Hors Service

Recommandations

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 29-05-26 Nom : SOUMAHORO Signature :	Date : 05/06/2026 Nom : Signature :	Date : 06/06/2026 Nom : Signature :

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : IPS CGRAE..... Site : AGENCE MAN Type d'abonnement : BT.....

Calibre du disjoncteur général : 250A Nouvel index horaire :.....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	..... ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	..... ≤ 60°	
Tester les ID et DID en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 23.4 A I2 : 32401 I3 : 16128 A ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 223 V V2 : 230 V V3 : 232 V ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 389 V V2 : 400 V V3 : 397 V ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	1,89 ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	..... = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☑ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	quelque luminaires H.S.
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

Prévoir : 04 Panels Led 60x60
plafonnier Led 150 W, Panel rectangle 1,20m
01 Inter-sing C.

Date : 29-05-26 Nom du cliente : IPS CGRAE 2 AGENCE DE MAN	Date : 29-05-26 Nom du technicien :