UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001809

Client : IPS CGRAE Site : CASTING 3e ETAGE N° OT : 020377

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 07.07.26 Heure Arrivée : 14H Heure Départ : 15H15
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 DIABATE BASSAYA
2 TRAORE SOULEYMANE
3
4
5
6

Description des travaux

Constat : le split mural inverter 1,5 cV du bureau mme Kouao Coulé
cause : la sortie du tuyau d'eau du condensat est bouché.
Solution : Debouchage du tuyau.

Résultat des travaux (après intervention)

Bonne évacuation d'eau du condensat.

Travaux à prévoir

Reprendre le tuyau d'écoulement de condensat

Pièces remplacées	Références	Qté
//	//	

Observations du technicien

Bonne évacuation d'eau de condensat.
Reprendre le tuyau d'écoulement.

Observations du client

Date : 07/07/2026 Nom du client : Signature :	Date : 07.07.26 Nom du technicien : DIABATE Signature :	Date : 08/07/2026 Resp. Technique Signature :

07-07-26

Site : ~~IPS~~ - C GRAE CASTING 3 ET

Demande de matériel :

* Tuyau PVC Ø25 ⟹ 6m
* Coude PVC Ø25 ⟹ 04 U
* Collier PVC Ø25 ⟹ 04 U
* Colle PVC ⟹ 01 petit Tube.
* Cheville N°8 ⟹ 08 U

Diabaté

Bassaya