	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001111

Client : IPS-CGRAE ..... Site : PLATEAU CASTING 1er ETAGE ... N° OT : 020442

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 21-07-2026 Heure Arrivée 12H Heure Départ 15H45
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. ETTIEN CREPIN
2. KOUASSI N'GUESSAN
3.
4.
5.
6.

Description des travaux

Diagnostic : le split mural NASCO 1,5 CV RYNOA Bureau Mme TOURE NASSINEBA ne produit pas de Froid.

Cause : le Compresseur ne Comprime pas bien le fluide frigorigène du aux défaillances du Capillaire / Détendeur.

Action : Verification des différents éléments (frigorifique et électrique)

Résultat des travaux (après intervention)

Après intervention l'équipement à l'arrêt. Car le Compresseur ne répond pas Correctement. Détendeur Hors service.

Travaux à prévoir

Remplacer le split mural 1,5 CV par un Nouveau split mural 2CV

Pièces remplacées	Références	Qté
Fréon RYNOA	1 Kg	1 Kg

Observations du technicien

Bureau très grand donc remplacer le split 1,5 CV par 2CV en attente de Validation pour y remédier.

Observations du client

Date : 21/07/2026 Nom du client : BERTHE ABOUBACAR Signature :	Date : 21-07-2026 Nom du technicien : Ettien Signature :	Date : Resp. Technique : Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT

Chef de Service Patrimoine

Scanne avec CamScanner