UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001958

Client : IPS CGRAE Site. Agence DALOA N° OT :

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage		Date : 26/08/26 Heure Arrivée 8 Heure Départ 13H
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		Constat		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. Yale Herman
2.
3.
4.
5.
6.

Description des travaux

Constat de pas lampes luminaires hors service lors de notre maintenance préventive: Deux (02) panels led 60x60 apparents salle polyvalente. Un (01) panel led 60x60 encastré dans le couloir salle d'eau, 1 panel 60x60 hall en mauvais état.

Résultat des travaux (après intervention)

Des panels led 60x60 encastré dans le couloir et dans le Hall, sont en mauvais état (mauvaise luminosité).

Travaux à prévoir

Prévoir le remplacement des luminaires constaté.

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	

Observations du technicien

Observations du client

Date : 26/08/2026 Date : 26/08/26 Date :

Nom du client : Nom du technicien : Yale Resp. Technique :

Signature : Signature : Signature :

CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE SOCIALE DES AGENTS DE L'ETAT AGENCE PRINCIPALE DE DALOA Section Moyens Généraux et Patrimoine

Scanné avec CamScanner

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN40.PS1 Version : 04 Date de création : 16/08/2024
UNIVELECT	FORMULAIRE DE DEMANDE D'ACHAT	

Client : IPS CGRAE
Site : Agence DALOA
Domaine d'activité : ☒ Electricité ☐ Clim & Froid ☐ GE ☐ Onduleur ☐ Plomberie ☐ MTT
Type d'activité : ☒ Maintenance préventive ☐ Dépannage ☐ Projet ☐ Vente ☐ Livraison à moi même
Type d'achat : ☐ Matériaux ☐ Equipements /Outillages (Immobilisation) ☐ Marchandises
N°Devis/OT/BSI/RMP /Contrat MTT/Budget: .....
Poste budgétaire: .....
Formulaire émis le (date et heure) : 26/08/26
Matériel souhaité pour (date et heure) : .....

N°	Article	Référence constructeur	Quantité	Disponibilité en stock
01	panel led apparent 60x60, 48w (salle polyvalente)		02	
02	panel led encastré 60x60, 48w		02	
	Hall et couloir salle d'eau RDC			

Demandeur	Supérieur Hiérarchique	Resp. de l'Administration des ventes (Uniquement pour les opérations destinées à la revente)	Directeur Technique (Uniquement pour les opérations destinées à la revente)
Nom : Yale Prénoms : Herman Date : 26/08/26 Visa :	Nom : Prénoms : Date : Visa :	Nom : Prénoms : Date : Visa :	Nom : Prénoms : Date : Visa :

Scanné avec CamScanner

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2
UNIVELEC	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	Version : 04 Date de création : 10/03/2023

Client : IPS CGRAE Site : DALOA Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général :..... Nouvel index horaire :.....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	22° ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	..... ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Un ID H.S, 40A 300mA
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 13A I2 : 20A I3 : 21A ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 229 V V2 229 V V3 231 V ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 399 V V2 : 388 V V3 : 401 V ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	300mA = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	2 panels led mauvais état 2 panels led H.S
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

- prévoir le remplacement d'un inter différentiel (ID clim. 40A, 300mA, Schneider dans le coffret clim.
- Remplacement des panels led hors services et en mauvais état.

Date : 26/08/2026
Nom du client :
Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT
AGENCE PRINCIPALE DE DALOA
Section Moyens Généraux et Patrimoine

Date : 26/08/26
Nom du technicien : Yale
Signature :

Scanné avec CamScanner

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.PO2 Version : 01 Date de création : 25/07/2022
	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	

N°PP : ..... N°: OT:016225 N° 0000716

Client : IPS C GRAE Site : Agence DALOA

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☒ Electricité ☐ Climatisation ☐ G E ☐ Onduleur ☐ Autre :	Date : 26/08/26 Heure d'arrivée: 08H Heure de départ : 13H **Fréquence de la maintenance :** ☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée** : .....

Noms et prénoms du (des) intervenant(s)

1. Yale Herman 3. ..... 5. .....
2. ..... 4. ..... 6. .....

Description des activités : Maintenance préventive des équipements électrique : Ventilateurs, les luminaires, Engrais des vindes diff, Dépoussiérage des coffrets électrique.

Observations du client : .....

Validation client	Validation Intervenant
Date : 26/08/2026 Nom du client : Signature :	Date : 26/08/2026 Nom du client : Signature : Yale

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT
AGENCE PRINCIPALE DE DALOA
Section Moyens Généraux et Patrimoine

Scanné avec CamScanner

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2
UNIVELECT	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 03 Date de création : 25/07/2022

Nº 00003959

N° PP : .....

N° OT: 016225

Client : IPS CGRAE Site : Agence DALOA

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☒ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Plomberie ☐ Autre :	Date début : 26/08/26 Date fin : 26/08/26 **Fréquence de la maintenance :** ☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée :** Août 2026

Noms et prénoms des intervenants

1. Yale Herman
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance préventive des équipements électriques, Vérification de tous les luminaires Contrôle des tensions et intensité, Serrage des ID, dépoussiérage des coffrets.

Constat du technicien (*observations particulières avec images jointes, si possible*)

Constat d'un inter différentiel 40A, 300MA H.S dans le coffret clim.
2 panels led apparents 60x60 salle polyvalente
1 panel led 60x60 encastré (Hall) et 1 panel couloir salle d'eau RDC.

Statut de la maintenance : ☒ Achevée ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : prévoir un ID (inter différentiel) 40A, 300MA et des luminaires constatés.

Recommandations

.....
.....
.....
.....

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 26/08/26 Nom : yale Signature :	Date : Nom : Signature :	Date : Nom : Signature :

Scanné avec CamScanner