	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.PO2 Version : 01 Date de création : 25/07/2022
	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	

N°PP : ..... N° OT 01[illegible]71 Nº 00001915

Client : IPS-CORAE Site : TREICHVILLE

Domaine d'intervention

- [x] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Autre : .....

Temps d'intervention

Date : 26-08-26 Heure d'arrivée : 07H45 Heure de départ : 16H30

Fréquence de la maintenance :

- [x] Mensuelle
- [ ] Bimestrielle
- [ ] Trimestrielle
- [ ] Semestrielle
- [ ] Annuelle
- [ ] Ponctuelle

Période concernée : AOUT

Noms et prénoms du (des) intervenant(s)

1. GUELADE Christelle
2. Agodio YOTI
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités : Maintenance préventive électrique, Contrôle et Vérification des luminaires, prise des tensions et intensités.

Observations du client :

Validation client	Validation intervenant
Date : 26/08/26	Date : 26-08-2026
Nom :	Nom : GUELADE
Signature :	Signature :

CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Direction Recouvrement

UNIVELECT S.A.S 11 BP 2943 Abidjan 11 Tél : 27 21 28 00 41 Fax : 27 21 28 93 20 Service Maintenance

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.PO2 Version : 01 Date de création : 25/07/2022
	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	

N° 00001914

N° PP : .....

N° : OT 01 24 7 1

Client : IPS - CEIRAE Site : TREICHVILLE

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☒ Electricité ☐ Climatisation ☐ G E ☐ Onduleur ☐ Autre :	Date : 24-08-26 Heure d'arrivée : 09H01 Heure de départ : 16H30 Fréquence de la maintenance : ☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle Période concernée : Août

Noms et prénoms du (des) intervenant(s)

1. Guélodé Christelle
2. Agodio TOFI
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités : Maintenance préventive des coffrets électriques des Bâtiments A et B Dépoussiérage, serrage des équipements électriques.

Observations du client .....

Validation client	Validation intervenant
Date : 24/08/2026	Date : 24-08-26
Nom :	Nom : GUELADE
Signature :	Signature :

ASSURANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Direction Recouvrement

UNIVELECT S.A.S
01 BP 2943 Abidjan 11
Tél. : 27 21 26 93 20
Service Maintenance

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	

N°PP : .....

N°: OT.DI N° 0000908

Client : NDS- CARAE Site : TREICHVILLE

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☒ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Autre :	Date début : 24-08-26 Date fin : 26-08-26 **Fréquence de la maintenance :** ☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée :** .....

Noms et prénoms des intervenants

1. GUELADE CHRISTELLE
2. AGBODIO JONATHAN
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités

(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance préventive des coffrets électriques, Dépoussiérage, Serrage des équipement électriques, Contrôle et Vérification des luminaire prise de tensions et intensités

Constat du technicien (*observations particulières avec images jointes, si possible*)

Nous avons constaté des luminaires hors service dont : 01 spot apparent ϕ250 02 plafonniers encastrés 600K circulation au 1er; 01 plafonnier 60x60 au 2e étage; 02 plafonnier encastrés circulation 3e étage et 02 plafonnier bureau gestion des consommation, 01 plafonnier bureau Timsoft, 01 plafonnier Arabi et 01 spot carré ϕ280 au 2e Batiment A. 02 spots carrés ϕ280 2e Etage Batiment B

Statut de la maintenance : ☒ Achevée ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : Remplacer les luminaires hors service

Recommandations

Pour un bon éclairage des zones, remplacer les luminaires hors services 14 Panel led 60x60 enc 6500K, 03 spot apparents 220x220, 01 spot enc ϕ 150,

Visa technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 26-08-26 Nom : GUELADE Signature :	Date : 27/08/2026 Signature :	Date : 27/08/2026 Nom : ABOU Signature :

RDC BAT B

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : IPS-CEDRAE Site : TREICHVILLE Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 40A Nouvel index horaire :.....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	..... ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	..... ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☐ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 1,77 I2 : 0,12 I3 : 0,3 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 227 V2 : 231 V3 : 225 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 391 V2 : 305 V3 : 396 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	..... = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☑ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
TRAVAUX A PREVOIR		

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT

Date : 26/08/26

Date : 26-08-26

S.A.R.L. S.I.S

1er Etage BATB

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	**CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES**	

Client : IPOCARAE..... Site : TREICHVILLE... Type d'abonnement : BT.....

Calibre du disjoncteur général : 60A..... Nouvel index horaire :.....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	..... ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	..... ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☐ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 3,81 I2 : 4,21 I3 : 10 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 229 V2 : 228 V3 : 229 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 396 V2 : 397 V3 : 396 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	..... = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
TRAVAUX A PREVOIR		

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT

Date : 26/08/2026	Date : 26-08-26
Nom du client :	Nom du technicien :
Signature :	Signature :

Agge BATB

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : IPS-CCGRAE Site : TREICHVILLE Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire :.....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	..... ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	..... ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☐ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 13,20 I2 : 9,66 I3 : 8,65 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 228 V2 : 229 V3 : 228 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 396 V2 : 395 V3 : 393 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	..... = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☑ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
TRAVAUX A PREVOIR		

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT

Date : 26/08/2026

Date : 26-08-26

UNIVELECT S.A.S
03 Abidjan 11
26 03 20

3e étage BAT B

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	**CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES**	

Client : IPS COIRAT Site : TREICHVILLE Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire : .....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	..... ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	..... ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☐ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 12,30 I2 : 9,98 I3 : 10 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 230 V2 : 230 V3 : 231 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 396 V2 : 399 V3 : 400 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	..... = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
TRAVAUX A PREVOIR		

DIRECTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT

Date : 26/08/2026	Date : 26-08-26
Nom du client :	Nom du technicien :
Signature :	Signature :

4e ETAGE BAT B

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	**CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES**	

Client : IPS CGRAE Site : TRECHVILLE Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire :.....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	..... ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	..... ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☐ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 5,48 I2 : 1,04 I3 : 0,8 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 230 V2 : 230 V3 : 230 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 389 V2 : 398 V3 : 390 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	..... = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
TRAVAUX A PREVOIR		
02 spots Apparents 6500k ϕ 280 Cornés au 4e Etage Hors servie		

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT

Date : 26/05/2026

Date : 26-05-26

Nom du technicien :

RDC - BAT A

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : IPS-CGIRAG Site : TREICHVILLE Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire : .....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	..... ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	..... ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☐ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 2,26 I2 : 3,17 I3 : 2,46 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 230 V2 : 230 V3 : 230 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 398 V2 : 398 V3 : 399 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	..... = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

Remplacer les luminaires hors-service dont:
01- Plafonnier 60x60/6500K encastré devant l'ascenseur
04- plafonniers 60x60/6500K encastrés à l'infirmerie
02- Spots 6500K encastrés ø150 - service d'entretien

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT

Date : 26-08-26 Date : 26-08-26

Nom du client : Nom du technicien :

LOCAL TECHNIQUE

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : HP5 CURAE..... Site : TRECHVILLE... Type d'abonnement : BT.....

Calibre du disjoncteur général : 40A..... Nouvel index horaire :.....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	..... ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	..... ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☐ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 9,26 I2 : 2,35 I3 : 2,31 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 226 V2 :230 V3 : 230 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 395 V2 : 398 V3 : 395 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	..... = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
TRAVAUX A PREVOIR		

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE

Date : 26/08/2026	Date : 26-08-26
Nom du client :	Nom du technicien :

1er Etage - Batiment A

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : IPS CEIRAT ..... Site : TREICHVILLE ... Type d'abonnement : BT .....

Calibre du disjoncteur général : 60A ..... Nouvel index horaire : .....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	..... ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	..... ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☐ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 2,12 I2 : 5,44 I3 : 11,55 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 230 V2 : 230 V3 : 230 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 398 V2 : 398 V3 : 398 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	..... = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
TRAVAUX A PREVOIR		
Remplacer les luminaires hors-service dont: 01- spot mural ϕ 280 / 6500K escalier 1er Etage 02- plafonniers 60x60 / 6500K encastrés dans la circulation		

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT

Date : 26/08/2026	Date : 26-08-2026
Nom du client :	Nom du technicien :
Signature :	Signature :

2e Etage BATA

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : IPS CGRAE ..... Site : TREICHVILLE ..... Type d'abonnement : BT .....

Calibre du disjoncteur général : 60A ..... Nouvel index horaire : .....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	..... ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	..... ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☐ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 13,55 I2 : 2,81 I3 : 3,55 ΔI :	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 230 V2 : 230 V3 : 230 ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 396 V2 : 395 V3 : 396 ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☑ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	..... = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

Remplacer les luminaires hors service
01 plafonnier 60x60 encastré 6500k - circulation

Date : 26-05-26 — Nom du CABINET : [illegible] PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE

Date : 26-05-26 — Nom du technicien : [illegible]

3e Etge Bat A

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : IPS-CORAF Site : TREICHVILLE Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 60A Nouvel index horaire :

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	…… ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	…… ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☐ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 12,16 I2 : 23,56 I3 : 10,41 ΔI :……	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 230 V2 : 230 V3 : 230 ΔV : ……	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 398 V2 : 398 V3 : 398 ΔV : ……	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	……. ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	…….. > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	…….. = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
TRAVAUX A PREVOIR		
Remplacer les luminaires Hors-service dont 02 plafonniers 60x60 /6500K encastrés circulation 3e étage 02 plafonniers 60x60 /6500K encastrés service gestion des cotisations		

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT

Date :	Date : 26-05-26
Nom du client :	Nom du technicien :
Signature :	Signature :

4e Etage BAT A

UNIVELECT	**SYSTEME MANAGEMENT QUALITE** **CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES**	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023

Client :..IPD. CORAE..... Site :..TREICHVILLE... Type d'abonnement :...BT.....

Calibre du disjoncteur général :...60A..... Nouvel index horaire :.....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	…….. ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	…….. ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☐ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 8,29 I2 : 3,17 I3 : 8,62 ΔI :……	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 230 V2 : 230 V3 : 230 ΔV : ……	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 395 V2 : 398 V3 : 395 ΔV : ……	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	……. ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	…….. > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	…….. = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

Remplacer les luminaires Hors-service dont
01 plafonnier 60x60 6500K encastrés dans la circulation
01 spot Apparent 6500K ϕ 280 Escalier 4e Etage
01 Plafonnier 60x60 6500K bureau Mme SORO

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE

Date : 26/08/2026
Nom du client : ETAT DE L'ETAT

Date : 26-08-26
Nom du technicien : [illegible]

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN09.PO1
	FICHE D'IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE	Version: 01 Date de création: 04/10/2023

19	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	Schneider		Bon		
20	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	96	4P 100A	Schneider		Bon		
21	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	Schneider		Bon		
22	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	Schneider		Bon		
23	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	96	4P 100A	Schneider		Bon		
24	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	Schneider		Bon		
25	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	Schneider		Bon		
	TOTAL COFFRETS	25								

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Direction Régionale

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN09.PO1 Version: 01 Date de creation: 04/10/2023
UNIVELECT	FICHE D'IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE	

Periode:	AOUT	Date de debut:	24-08-26	Date de fin:	26-08-26
Client:	IPS-CGRAE	Technicien:	GUELADE		
Site:	TREICHVILLE				

N°	Localisation	Désignation	Type	Nbre de module	Puissance	Marque	Date d'entretien	Heure	Résultats	Visa Référent du client
1	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	54	4P 80A	Schneider	24-08-26		BON	
2	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	54	4P 80A	Schneider	24-08-26		Bon	
3	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	54	2P 40A	Schneider	24-08-26		Bon	
4	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	54	2P 40A	Schneider	24-08-26		Bon	
5	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	72	4P 63A	Schneider	24-08-26		Bon	
6	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	2P 40A	Schneider	24-08-26		Bon	
7	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	2P 40A	Schneider	24-08-26		Bon	
8	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	96	4P 100A	Schneider	24-08-26		Bon	
9	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	120	4P 100A	Schneider	24-08-26		Bon	
10	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	120	4P 100A	Schneider	24-08-26		Bon	
11	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	120	4P 100A	Schneider	24-08-26		Bon	
12	LOCAL SERVEUR BATIMENT A	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	120	4P 100A	Schneider	24-08-26		Bon	
13	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	60	4P 40A	Schneider	24-08-26		Bon	
14	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	METALLIQUE APPARENT	96	4P 100A	Schneider	24-08-26		Bon	
15	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	Schneider	24-08-26		Bon	
16	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	Schneider	24-08-26		Bon	
17	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	96	4P 100A	Schneider	24-08-26		Bon	
18	LOCAL SERVEUR BATIMENT B	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	36	4P 63A	Schneider	24-08-26		Bon	

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Direction Recouvrem OIDY Bonifs