UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 03 Date de création : 24/12/2025

N° 00001122

Client : ZLECAF **Site** 2 PLATEAUX **N° OT :** 020761

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	☐	Dépannage	☒	Date : 14-09-2026 Heure Arrivée 13H Heure Départ 15H
Climatisation	☒	Entretien	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE	☐	Installation	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur	☐	Audit	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres	☐	.....	☐	

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. KOUADIO N'GUESSAN
2. N'DA PACOME
3.
4.
5.
6.

Description des travaux

Diagnostic : Le split AIRWELL 2cv du bureau Projet ne produit pas du froid.
Cause : Compresseur en surchauffe, faible ventillation
Actions menées : Après Vérification des différents éléments, le condensateur 2,5 µF du ventilateur est Hors Service (0,26 µF)

Résultat des travaux (après intervention)

Equipement à l'Arrêt

Travaux à prévoir

Prevoir le remplacement du condensateur 2,5 µF HS et du condensateur Compresseur 40 µF

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune	/	/

Observations du technicien

Equipement à l'arrêt en attente de dépannage

Observations du client

URGENT

Date : 14-09-2026	Date : 14-09-2026	Date : 14/09/2026
Nom du client : CN-ZLECAF	Nom du technicien : N'Guessan	Resp. Technique : ABOUDI
Signature :	Signature :	Signature :

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Cabinet du Premier Ministre
SECRETARIAT EXECUTIF
du CN ZLECAF

Scanné avec CamScanner