UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00002299

Client : UNICEF Site : GOLF N° OT : 02.15/25

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 27-10-26 Heure Arrivée : 13H30 Heure Départ : 14H40
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée : Heure Départ :
GE		Installation		Date : Heure Arrivée : Heure Départ :
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée : Heure Départ :
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. DIABATE ISRAEL
2.
3.
4.
5.
6.

Description des travaux

Constat : Le split mural NASA 1,5CV on/off du bureau "people and culture ne rafraichit le bureau"
Cause : Presence des micro-fuites sur l'equipement.

Résultat des travaux (après intervention)

Après Controle effectué le Split est defectueux

Travaux à prévoir

Remplacé l'équipement.

Pièces remplacées	Références	Qté
//		

Observations du technicien

Après Controle effectué, le Split est vetuste besoin de remplacer

Observations du client

Date : 27-10-26	Date : 27/10/26	Date : 30/10/26
Nom du client : UNICEF	Nom du technicien : DIABATE	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

United Nations Children's Fund

ABIDJAN 28 00 93 26

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00002293

Client : UNICEF Site Golf N° OT : 02150S

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 27-10-26 Heure Arrivée 13H30 Heure Départ 14H40
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 DIABATE ISMAEL
2
3
4
5
6

Description des travaux

Constat : Ecoulement d'eau de condensat du split mural Starp 2cv au bureau d'exécution
Cause : Mauvais Reglage du volet d'air et de la vitesse de la turbine
Solution : Reglage optimal du split et debouchage du tuyau d'écoulement.

Résultat des travaux (après intervention)

Bon fonctionnement de l'equipement.

Travaux à prévoir

//

Pièces remplacées	Références	Qté
//		

Observations du technicien

Bon fonctionnement de l'equipement et mise en observation.

Observations du client

Date : 27-10-26	Date : 27/10/26	Date : 30/10/2026
Nom du client : UNICEF	Nom du technicien : DIABATE	Resp. Technique
Signature :	Signature :	Signature