	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.PO2
UNIVELECT	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 01 Date de création : 25/07/2022

N°PP : .....

Client : IBS CGRAE N° OT 015953 Nº 00001617

Site : AGENCE TIAN

Domaine d'intervention

- [x] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Autre : .....

Temps d'intervention

Date : 22-10-26 Heure d'arrivée : 10H Heure de départ : 12H

Fréquence de la maintenance :

- [x] Mensuelle
- [ ] Bimestrielle
- [ ] Trimestrielle
- [ ] Semestrielle
- [ ] Annuelle
- [ ] Ponctuelle

Période concernée : octobre

Noms et prénoms du (des) intervenant(s)

1. SOUDAHor
2. TAO E
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités : Maintenance préventive des equipements electriques Sonabel Dépoussierage, test des Inter. Différentiels Verification des luminaires et contrôle des Tensions.

Observations du client : .....

Validation client

Date : 22-10-2026
Nom : GNAHE MARC
Signature :

APS - CGRAE / APS DE MAN
ARRIVEE
LE 27 OCT 2026
Section Accueil, Information et Communication
N° .....

Validation intervenant

Date : 22-10-26
Nom : SOUDAHor
Signature :

UNIVELECT S.A.S 01 BP 2943 Abidjan 11 Tél. : +225 27 21 28 00 20 / 27 21 26 93 20 Service Maintenance

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2
	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 02 Date de création : 25/07/2022

N° PP : .....

N° 001953

Client : TRESOR CGRAE ..... Site : AGENCE TIAN .....

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☒ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Plomberie ☐ Autre :	Date début : 22-10-26 ..... Date fin : 22-10-26 ..... **Fréquence de la maintenance :** ☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée :** Octobre .....

Noms et prénoms des intervenants

1. SOUMAHORO .....
2. TAO-E .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance Préventive des equipements électriques (Serrage, Dépoussiérage, Test, des contacteurs différentiels, Vérification des luminaires et contrôle des tensions)

Constat du technicien *(observations particulières avec images jointes, si possible)*

Constat: 06 Ampoules E27 Hors Service dans l'agence.

Statut de la maintenance : ☐ Achevée ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : Le remplacement des luminaires Hors Service.

Recommandations

remplacer les luminaires Hors Service

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 22.10.26	Date : 03/11/2026	Date : 03/11/2026
Nom : SOUMAHORO	Nom : [illegible]	Nom : [illegible]
Signature :	Signature :	Signature :

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : IPS CGRAE Site : AGENCE MAN Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 250A Nouvel index horaire :.....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	..... ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	..... ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 18,53 A I2 : 6,67 A I3 : 7,75 ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 232 V V2 : 231 V V3 : 232 V ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 404 V V2 : 402 V V3 : 405 V ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	1,85 ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	..... = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

Prévoir. 06 Ampoules E27.

Date : 22-10-2026 Nom du client : GNAHE MARC	Date : 22-10-26 Nom du technicien : [illegible]