	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.PO2 Version : 01 Date de création : 25/07/2022
UNIVELECT	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	

N°PP : ..... N° : OT 020930 Nº 0000744

Client : IPS CGRAE Site : Agence Abengourou

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☒ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Autre :	Date : 13/10/26 Heure d'arrivée : 8H Heure de départ : 15H Fréquence de la maintenance : ☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle Période concernée : .....

Noms et prénoms du (des) intervenant(s)

1. Yale Herman 3. ..... 5. .....
2. ..... 4. ..... 6. .....

Description des activités : Maintenance préventive des equipements électriques, Contrôle des tensions, intensités, Serrage des connexions, dépoussiérage des coffrets électriques.

Observations du client : .....

Validation client	Validation intervenant
Date : 15/10/2026 Nom du client : CGRAE Signature :	Date : 13/10/26 Nom du client : Signature :

IPS-CGRAE AFD ABENGOUROU ACCUEIL 15-10-2026 SERVICE AIC

UNIVELECT S.A.S Abidjan Service Maintenance

afaq ISO 9001

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	Code : EN01.PO2 Version : 03 Date de création : 25/07/2022

N° PP : .....

Nº 00003985

N° OT : 020930

Client : IPS CGRAE Site : Agence Abengourou

Domaine d'intervention

- [X] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Plomberie
- [ ] Autre : .....

Temps d'intervention

Date début : 13/10/26 Date fin : 14/10/26

Fréquence de la maintenance :

[X] Mensuelle [ ] Bimestrielle [ ] Trimestrielle [ ] Semestrielle [ ] Annuelle [ ] Ponctuelle

Période concernée : octobre 2026

Noms et prénoms des intervenants

1. Yale Herman
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités

(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance préventive des équipements électriques : Vérification des luminaires, serrage des IP / DPX, Contrôle des tensions entrée/sortie, dépoussiérage des coffrets

Constat du technicien *(observations particulières avec images jointes, si possible)*

Constat de 2 lanternes hors services.
1 interrupteur horaire pour les luminaires extérieurs hors service.

Statut de la maintenance : [X] Achevée [ ] Non achevée [ ] Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : prévoir le remplacement des luminaires hors services constaté

Recommandations

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 14/10/26	Date : 26/10/2026	Date : ABO 27/10/2026
Nom : Yale	Nom : [illegible]	Nom : [illegible]
Signature :	Signature :	Signature :

UNIVELECT	**SYSTEME MANAGEMENT QUALITE** **CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES**	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023

Client : IPS CGRAE Site : Agence Abengourou Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 63A Nouvel index horaire :.....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	…….. ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	…….. ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Inter Horaire H.S (luminaire)
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 03,97A I2 : 23,50A I3 : 09,99 A ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 222 V V2 : 221 V V3 : 221 V ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 388 V V2 : 384 V V3 : ΔV : 384 V.....	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	……. ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	……... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☐ Non ☒	pas de schema
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	2 lanternes H.S
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

- prevoir le remplacement de l'inter Horaire de luminaire exterieur.
- prevoir le remplacement de 2 lanternes H.S
- un schema électrique

IPS CGRAE / APS D'ABENGOUROU ACCUEIL 15-10-2025

Date : 15/10/2025	**Date :** 13/10/26
Nom du client : CGRAE	**Nom du technicien :** Yalo