	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.P02
UNIVELECT	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 01 Date de création : 25/07/2022

N° PP : ..... Nº 00005242 N°: OT020907

Client : IPS - CGRAE Site: AGENCE DE BOUAKE

Domaine d'intervention

- [x] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Plomberie
- [ ] Autre : .....

Temps d'intervention

Date 27/10/2026 Heure d'arrivée : 12H30 Heure de départ : 17H30 mn

Fréquence de la maintenance :

☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle

Période concernée : .....

Nom et prénoms des intervenants

1. BLI ALEXIS
2. N'DRI LANDRI
3. OULAI E.
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités : Maintenance préventive de l'électricité : - Vérification - Contrôle - Serrage - dépoussiérage - et test des équipements électrique :

Observations du client : .....

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
AGENCE PRINCIPALE DE BOUAKE
Chef de Service Gestion
des Prestations Sociales
Florent KOUASSI

Visa client	Visa intervenant
Date : 29/10/26	Date : 27/10/2026
Nom : KOUASSI	Nom : BLI
Signature :	Signature :

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2
	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 03 Date de création : 25/07/2022

N° PP : ..... Nº 0006811 N° : OT.020907

Client : IPS-C GRAE Site : AGENCE DE BOUAKE

Domaine d'intervention

- [x] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Plomberie
- [ ] Autre : .....

Temps d'intervention

Date début 27/10/2026 Date fin 27/10/2026

Fréquence de la maintenance :

- [x] Mensuelle
- [ ] Bimestrielle
- [ ] Trimestrielle
- [ ] Semestrielle
- [ ] Annuelle
- [ ] Ponctuelle

Période concernée : .....

Noms et prénoms des intervenants

1. Bli Alexis
2. N'DRI KOFF
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités

(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Entretien Preventif de l'électricité : - Verification des luminaires - Serrage des connexions - Serrage des coffrets de ponssierage - test et nettoyage.

Constat du technicien (*observations particulières avec images jointes, si possible*)

Plusieur luminaires HS - Câble d'alimentation sous dimensionné - Problème de selectivité des disjoncteurs.

Statut de la maintenance :

- [x] Achevée
- [ ] Non achevée
- [ ] Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : Prévoir la normalisation des travaux définis dans le constat.

Recommandations

Il faut regler le problème d'éclairage et la selectivité des disjoncteurs.
- le bon dimensionnement du câble d'alimentation est impératif.

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date 27/10/2026	Date 27/10/2026	Date : 09/11/2026
Nom : Bli	Nom : ABOUO	Nom : ABOUO
Signature :	Signature :	Signature :

UNIVELECT Abidjan 11 ... 21 26 33 41 ... 21 26 33 20 ... Responsable Maintenance

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : IPS-CGRAE Site : BOUAKÉ Type d'abonnement : HTA

Calibre du disjoncteur général : 160 A Nouvel index horaire :.....

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	..... ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	..... ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 22 A I2 : 32 A I3 : 31,90 A ΔI :.....	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 229,9 V V2 : 220,8 V V3 : 230,4 V ΔV :	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 373 V V2 : 398 V V3 : 402 V ΔV :	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	..... ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	..... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	..... = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	Plusieurs lampes HS
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

Travaux : Prévoir le remplacement de plusieurs lampes - Remplacement du câble d'alimentation

Observation : problème de cohérence des disjoncteurs.

Date : 29/10/26	Date : 27/10/2026
Nom du client :	Nom du technicien :
Signature :	Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE