	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001923

Client : IPS CGLAE Site : AGENCE KORHOGO N° OT : 02.1910.

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage		Date : 10/11/2026 Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Climatisation	X	Entretien		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE		Installation		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur		Audit		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Autres	X	Expertise		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. Kouadio Rodrigue
2. Konan Rodrigues
3. Yao Hinata
4.
5.
6.

Description des travaux

Constat : Dès la mise en marche de l'appareil du local technique de RDC nous constatons que le tuyau en cuivre transporte / mouille l'isolation est défectueuse. Eau de condensation goutte directement dans le plafond.

Résultat des travaux (après intervention)

Dégradation du faux plafond / taches et moisissures.

Travaux à prévoir

Prévoir la reprise de l'isolation thermique (Armaflex) sur les tuyaux en cuivre 3/8 et 1/4

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

Dégradation moisissures sur le faux plafond dû à la condensation goutte dans le hall de l'agence.

Observations du client

Date : 10/11/2026 Nom du client : Signature :	Date : 10/11/2026 Nom du technicien : Kouadio Signature :	Date : Resp. Technique : Signature :

CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE GÉNÉRALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT DIRECTION GÉNÉRALE DE KORHOGO Section Gestion du Patrimoine et des Moyens Généraux

Scanné avec CamScanner

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN03.PO1
	FORMULAIRE DE DEVIS	Version : 03
		Date de création : 28/07/2021

Client : IPS CGRAE Site : AGENCE KORHOGO

Nature des travaux : Travaux de reprise de l'isolation thermique

Destinataire : A faire parvenir au destinataire le : 10/11/2026

N°	ARTICLES	REFERENCES	UNITES	QUANTITES
	FOURNITURE MATERIELS			
01	Aramaflex	3/8	L	15
02	Aramaflex	1/4	L	15
03	Colle néoprène	Petite Porte	Un	01
04	Bande blanche	/	U	10
05	Bande adhésif	—	U	05
	MAIN D'OEUVRE (SERVICE)			
01	Travaux de reprise de l'isolation thermique			
	SOUS-TRAITANCE (EXTERNE)			
01	Travaux de Staffeur			
	OUTILLAGE (MATERIELS A UTILISER)			
01	Caisse à outils			
02	échafaudage			
03	Escabeau			
	DUREE D'EXECUTION DES TRAVAUX			
01	Deux (02) Jours			
	NOMBRE D'INTERVENANTS (COMPETENCE)			
01	Deux (02) techniciens			

Demandeur

Nom : Kouadio

Prénom : Kouakou Rodrigue

Date : 10/11/2026

Visa :

Responsable Opérationnel

Nom :

Prénom :

Date :

Visa :

Scanné avec CamScanner