	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.PO2 Version : 01 Date de création : 25/07/2022
UNIVELECT	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	

N PP : ..... N : OT 017309 Nº 00001623

Client : VIVO ENERGY Site SS DANANE Route ZOUAN-HOUNIEN

Domaine d'intervention

- [X] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Autre : .....

Temps d'intervention

Date : 29-10-26 Heure d'arrivée : 9H Heure de départ : 13H20

Fréquence de la maintenance :

☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle [X] Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée :** octobre

Noms et prénoms du (des) intervenant(s)

1. SOUTAHARA
2. SANOGO
3. YAO C
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités : Maintenance préventive des equipements electriques, Serrage, Dépoussiérage, Test des différentiels, Vérification des luminaires et contrôle des Tensions. V1 = 222 V V2 = 228 V V3 = 226 V

Observations du client : .....

SHELL DANANE
ROUTE ZOUAN-HOUNIEN
GERANCE LIBRE

Validation client	Validation intervenant
Date : 29/10/2026	Date : 29-10-26
Nom : BAMBA	Nom : SOUTAHARA
Signature :	Signature :

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2 Version : 02 Date de création : 25/07/2022
UNIVELECT	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	

N° PP : .....

Nº 001960

Client : VIVO ENERGY ..... Site : SS DANANE Route Touan-H.

Domaine d'intervention

- [X] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Plomberie
- [ ] Autre : .....

Temps d'intervention

Date début : 29-10-26 ..... Date fin : 29-10-26 .....

Fréquence de la maintenance :

☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☒ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle

Période concernée : octobre .....

Noms et prénoms des intervenants

1. SOUMAHORO
2. SANOGO
3. TAO E
4. .....
5. .....
6. .....

(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance préventive des equipements électrique, Serrage Dépoussierage, Test des différentiels, Vérification des éclairages, controle des Tensions : V1 = 222V V2 = 226V V3 = 226V .....

.....

Constat du technicien *(observations particulières avec images jointes, si possible)*

.....

Constate : Pas de regulateur de tension.

.....

.....

Statut de la maintenance : ☐ Achevée ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : Un régulateur de Tension monophasé .....

.....

Recommandations

.....

Prévoir un regulateur de Tension monophasé .....

.....

.....

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 29-10-26	Date : 03/11/2026	Date : 09/11/2026
Nom : SOUMAHORO	Nom : [illegible]	Nom : [illegible]
Signature :	Signature :	Signature :

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : W/o ENERGY Site : SS. DAHANE RT Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 30 A Nouvel index horaire : 11625

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	…….. ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	…….. ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 1,25 A I2 : 1,21A I3 : ΔI : 1,22 A	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 222 V V2 : 225 V V3 : 226 V ΔV : ……	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 384 V V2 : 387 V V3 : 389 V ΔV : ……	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	~~780~~ ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	~~7,28~~ > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	…….. = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

Prévoir : un regulateur de tension monophasé

ROUTE ZOUARHOUNIEN
GUINICE LIBRE
07 60 72 27
05 52

Date : 29/10/2026 Nom du client :	Date : 29-10-26 Nom du technicien : SOUATHOU