	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.PO2
UNIVELECT	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 01 Date de création : 25/07/2022

N°PP : .....

Client : VIVO ENERGY N°OT 017899 Nº 00001624

Site : SS DANANE Route MAN

Domaine d'intervention

- [x] Electricité
- [ ] Climatisation
- [ ] G.E
- [ ] Onduleur
- [ ] Autre : .....

Temps d'intervention

Date : 30-10-26 Heure d'arrivée : 9H Heure de départ : 13H

Fréquence de la maintenance :

☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☒ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée :** octobre

Noms et prénoms du (des) intervenant(s)

1. SOUMAHORO
2. SANOGO
3. YAO E
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités : Maintenance Préventive des equipements électriques Nettoyage, Dépoussiérage, Test des différentiels, Vérification des luminaires et Contrôle des tensions. V1 → 226 V2 → 217 → V3 → 206

Observations du client : .....

Validation client

Date : 30/10/2026
Nom : Mme KOUASSI
Signature :

SHELL DANANE ROUTE MAN GERANCE LIBRE 07 07 15 05 52 07 48 07 27 57

Validation intervenant

Date : 30-10-26
Nom : SOUMAHORO
Signature :

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2
	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 02 Date de création : 25/07/2022

N° PP : .....

N° 001961

Client : Vilo Energy Site : SS DANANE Route TIAN

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☒ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Plomberie ☐ Autre :	Date début : 30-10-26 Date fin : 30-10-26 **Fréquence de la maintenance :** ☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☒ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée :** octobre

Noms et prénoms des intervenants

1. SOUMAHORO
2. SANOGO
3. YAO E
4. .....
5. .....
6. .....

(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance Préventive des equipements électrique Nettoyage, Dépoussiérage, Test des Différentiels, Vérification des luminaires et controle des tensions. V1 → 226 V2 → 217V V3 → 206 V

Constat du technicien (*observations particulières avec images jointes, si possible*)

Constat : baisse de tension au niveau de la CIE. 02 Ampoule E27 Hors Service, 02 tube led 1.20 Hors Service, le Câble d'alimentation Coffret est en 1.5² au lieu de 10 mm².

Statut de la maintenance : ☐ Achevée ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : le remplacement des elements electrique Hors Service.

Recommandations

remplacer les éléments électrique, Hors service

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 30-10-26 Nom : SOUMAHORO Signature :	Date : 04/11/2026 Nom : Soumaho MT Signature :	Date : 09/11/2026 Nom : Signature :

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2 Version : 04 Date de création : 10/03/2023
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	

Client : VIVO ENERGY Site : SS DANANG R-OT Type d'abonnement : BT

Calibre du disjoncteur général : 15A Nouvel index horaire : 41533

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	…….. ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	…….. ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 0,22 A I2 : 0,30 A I3 : 0,01 A ΔI :……	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 228 V2 : 217 V3 : 206 ΔV :……	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 382 V V2 : 372 V V3 : 371 V ΔV :……	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	~~1,80~~ ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	……... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	…….. = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui ☒ Non ☐	PAS de schema
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	quelque luminaire (H.S).
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé ☒ Non réalisé ☐	

TRAVAUX A PREVOIR

Prévoir: 02 Ampoule E27 A
02 Tube led 1,20.

Date : 30-10-26 Nom du client : SHELL DANANG ROUTE MAN GERANCE LABRE Quelkon	Date : 30-10-26 Nom du technicien : SOUDATHOD