UNIVELECT

- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA- EP)
- Climatisation & Froid
- Groupes électrogènes
- Onduleurs

Nos partenaires

IPS - CGRAE
ARRIVEE
LE 0 2 JUIN 2026
SERVICE PATRIMOINE
N° .....

Adressé à

IPS CGRAE
Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN
Site : MAN

Téléphone: 2720251212
Fax: 2720251100
CC N°: 13 39 592 Y

DEVIS N° UDV260333

Date : 15/05/2026

Auteur : CLAUDE EHOUSSOU

FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN SPLIT MURAL 1.5CV
AGENCE MAN

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Split mural Hisence 1,5CV R410 Inverter	18%	260 593	1	Un	260 593
Kit d'Installation	18%	25 000	1	Ens	25 000
Accessoires divers de pose - Matériels sous contrat	18%			Un	Option
Remplacement de l'équipement - Travaux sous contrat					

Bon lan on accord

TOURE N. Thérèse

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Directrice des Moyens
Généraux et du Patrimoine

Délai d'exécution de travaux:	01 Jour	Total HT	285 593
Validité de l'offre:	15 Jours	Total TVA	51 407
Conditions de règlement:	Règlement à 30 jours	Total TTC	337 000
Mode reglement:	Cheque		

Arrêter le présent devis a la somme de :
trois cent trente-sept mille Francs CFA BCEAO

Cachet, Date, Signature

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Vente

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 02 Date de cr ation : 22/02/2022

Nº 00004763

Client : IPS CGRAE Site AGENCE MAN N° OT : 013648

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 16/04/26 Heure Arrivée 08H Heure Départ 12H
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie		.....		
Energie solaire				
Autres				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 SANGA OSEE
2
3
4
5
6

Description des travaux

Diagnostique du split de la guerrite :
Vérification de continuité entre les bornes et la carcasse du compresseur.

Résultat des travaux (après intervention)

Compresseur hors-service : continuité entre l'une des bornes et la carcasse du compresseur.

Travaux à prévoir

Remplacement du split 1,5 CV

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucunes pièces remplacées	/	/

Observations du technicien

Il fait très chaud dans la guerrite

Observations du client

Date : 16/04/26 DEPART	Date : 16/04/26	Date : 05/05/2026
Nom du client : GNAHE ITARE	Nom du technicien : SANGA	Resp. Technique :
Signature : 16 AVR. 2026	Signature :	Signature : ABOUEM

Electricité (BT - BTA - BTB) - Climatisation - Groupe Electrogène - Onduleur - Audit Energétique - Plomberie- Énergie Solaire
S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA, Siège social : 25 Rue Paul Langevin - ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11
Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel .: +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com

Scanné avec CamScanner