CLIENT : **SIFAL**

ADRESSE :15 BP 143 Abidjan 15
TEL : 27 21 75 27 27
FAX : 27 21 27 23 04
N°CC :

DEVIS N°0812/2025

FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN SPLIT MURAL 1,5CV DANS LE BUREAU COMPTABILITE VRIDI

Date : 03/11/2026

N°	DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES	U	QTÉ	PU	MONTANT
	Split Mural 1.5Cv Midea R410A ou simailaire	u	1	159 747	159 747
	Matériels d'Installation	Ens	1	82 480	82 480
	Cuivre 1/4 diam 0,81				
	Cuivre 3/8 diam 0,81				
	Armaflex 1/4 Ep 13				
	Armaflex 3/8 Ep 13				
	Colle néoprène - petite boîte				
	Bande blanche				
	Câble HG1000 3X2.5Mm²				
	Barrette de domino 16 mm²				
	Ecrou cuivre 1/4				
	Ecrou cuivre 3/8				
	Accessoires divers de pose				
	Installation du climatiseur	Ens	1	30 000	30 000
	CONDITIONS COMMERCIALES				
	Validité de l'offre : 01 Mois				
	Délai d'exécution des travaux : 01 Jour				
	Conditions de règlement : Selon nos termes				
TOTAL HT					**272 227**
TVA 18%					**49 001**
TOTAL TTC					**321 227**

Arrêté le présent devis à la somme de :

Trois cent vingt et un mille deux cent vingt-sept Francs CFA

SERVICE COMMERCIAL

UNIVELECT SAS
15 BP 2943 Abidjan 11
Tél. : 27 21 26 93 20
Service Administration des Ventes

SIFAL
SA avec CA-ROOM CI-ABJ-1963-B-51814
CAPITAL 560 000 000 FCFA
15 BP 143 ABIDJAN 15
TEL. 27 21 75 27 27 CEL 01 72 36 27 70
Maintenance & Projets

Bon pour accord
Selon ce devis
Merci

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11 PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
CAVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 0001381

Client : SIFAL Site : VRIDI N° OT 021314

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 20/10/2026 Heure Arrivée 10H30 Heure Départ 16H00
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 Konan Fabrice 4
2 5
3 YAPO ONY 6

Description des travaux

DIAGNOSTIQUE : Présence de charbon dans la salle
CAUSE : le moteur compresseur est à l'arrêt et absence du fluide frigorigène dans le circuit
ACTION MENEE : Remplissage du compresseur, Verification des condensateurs, recherche de fuite et remplissage du refrigerant R22 dans l'équipement K GENERAL dans le bureau de la comptable SIFAL

Résultat des travaux (après intervention)

Bon fonctionnement de l'équipement (équipement en observation)

Travaux à prévoir

Remplacement de l'équipement (équipement vétuste)

Pièces remplacées	Références	Qté
Refrigerant	R22	2K

Observations du technicien

Equipement usagé en observation bon fonctionnement de l'équipement

Observations du client

Date : 20/10/2026	Date : 20/10/2026	Date : 23/10/2026
Nom du client :	Nom du technicien : Konan	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :