UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de cr ation : 24/12/2025

Client : NSIA ..... **Site** HOLDING ASSURANCE ..... **N° OT :** 079837

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 07/05/2026 Heure Arrivée 14H00 Heure Départ 17H00
Climatisation		Entretien		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE		Installation		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur		Audit		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. MOUANDA ROLSSE GHISLAIN
2. SAY RODRIGUE
3. KOFFI BERENGER
4. 7
5.
6.

Description des travaux

Panne signalée : Lorsqu'il y a coupure d'électricité les prises onduleé ne fonctionne pas

Constat : probleme de synchronisation

Actions menées : Synchronisation des phases

Résultat des travaux (après intervention)

Mise en ordre des phases

Bon fonctionnement.

Travaux à prévoir

/

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	

Observations du technicien

Voir Rapport

Observations du client

Date : 07/05/2026 Nom du client : [illegible] Signature :	Date : 07/05/2026 Nom du technicien : MOUANDA Signature :	Date : 13/05/2026 Resp. Technique Signature :

COURRIER ARRIVEE
NSIA HOLDING ASSURANCES
07 MAI 2026
DIRECTION CSM ACHATS ET PATRIMOINE

UNIVELECT SAS
01 BP 2943 Abidjan 01
Tél. : 27 21 26 93 20
Service Maintenance

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de cr ation : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

Client : NSIA ..... Site. HOLDING ASSURANCE ..... N° 0000570 ..... N° OT : 01 9857

Domaine d'intervention		Nature d'intervention	
Electricité	X	Dépannage	
Climatisation		Entretien	
GE		Installation	
Onduleur		Audit	
Autres		Expertise	X

Dates d'intervention

Date : 07/05/2026 Heure Arrivée 13H00 Heure Départ 17H00

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 HOUANDJA BOSSE GHISLAIN
2 SAY RODRIGUE
3 KOFFI BERENGER.
4
5
6

Description des travaux

Expertise pour la mise en conformité du système : Armoire CIE Regulateur inverseurs et groupe électrogène inverseurs et pour le remplacement des equipements defectueux.

Résultat des travaux (après intervention)

Expertise effectuée

Travaux à prévoir

Remplacer les equipements defectueux.
Mettre un contacteur des phases et les voyants.

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	/

Observations du technicien

* pas de disjoncteur de protection CIE sur les deux compteurs
* pas des protections entre la CIE et le batiment (CCP)

Observations du client

Date : 07/05/2026
Nom du technicien : HOUANDJA
Signature :

Date : 13/05/2026
Resp. Technique
Signature :

COURRIER ARRIVEE
NSIA HOLDING ASSURANCES
07 MAI 2026
DIRECTION CSM ACHATS ET PATRIMOINE

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Fax : 27 21 24 93 20
Cel : 27 21 24 93 20
Service Maintenance