UNIVELECT	**BON DE SUIVI ET INTERVENTION**	Code : ENTI.PO2 Version : 02 Date de création : 22/02/2022

N° 0008707

Client : Ips CGRA **Site** Agence Yamoussoukro **N° OT :** 021390

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention			
Electricité		Dépannage		Date : 19/10/26	Heure Arrivée 8h4	Heure Départ 14
Climatisation		Entretien		Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE		Installation		Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur	X	Audit		Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Plomberie		Constat				
Energie solaire						
Autres						

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 Yale Herman 4

2 5

3 6

Description des travaux

Après Vérification et Contrôle des tensions entrée, sortie et le test automatique, nous constatons que la batterie des onduleurs sont en fin de vie et l'onduleur s'éteint automatiquement lorsqu'il y a coupure de courant.

Résultat des travaux (après intervention)

L'onduleur s'éteint automatiquement lorsqu'il y a coupure de courant.

Travaux à prévoir

Prévoir le remplacement des batteries (40 batteries)

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	/

Observations du technicien

Observations du client

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Date :
AGENCE PRINCIPALE YAMOUSSOUKRO
Nom du client
Signature :

Date : 19/10/26		Date : 19/10/26
Nom du technicien : Yale		Resp. Technique :
Signature :		Signature : ADOUBI